

Bijlage:	2.1
Bestand:	2-1ProjectenlijstWerkplan.xls
Datum:	27 mei 2010
Pagina:	1 van 1

Naam projectidee	Ideetrekker	Mijlpalen	Deadline	Actie vorige vergadering	ACTIE tot volgende vergadering
<b>Projectideeën</b>					
Kavelruil Heeze-Leende	Streekhuis Boven-Dommel	Haalbaarheidsonderzoek aanbesteding IP	* april '10: go or no go	Opracht is uitgezet.	Opracht verlenen voor haalbaarheidsonderzoek. In de december vergadering wordt het voorgelegd om te bepalen hoe verder te gaan.
LOG Oostrikseheide	Gemeente Heeze-Leende / Kernteam LOG	Realiseren LOG contract	* feb. '10: log-contract  * dec. '10: in-passingsplan	* Voor Oostrikse Heide is een Quick Scan uitgevoerd. Uit de Quicksan blijkt dat er een positieve exploitatie mogelijk is. De provincie gaat in overleg met de gemeente over de verdeling van kosten.	In afwachting van het besluit en de uitwerking het statendeбат is het project tijdelijk stilgelegd. Zodra de duidelijkheid er is over de herbegrenzing van de LOG's er is worden vervolg acties gepland.
Dommelkwartier	Gemeente Valkenswaard	Verwerven en inrichten EHS en overige water- en natuurdoelen		Gemeente is met ontwikkelaar in overleg over de inrichting.	Gemeente is met ontwikkelaar in overleg over de inrichting.
<b>Projecten onder bestuurscommissie</b>					
§ Wintelre-Oerle	Provincie / DLG	ruilplan			in maart vinden de wenszittingen plaats
<b>Aandachtsprojecten</b>					
<b>Bergeijk</b>					
<b>Gebiedsprogramma Bergeijk</b>	<b>Provincie / Kadaster</b>	Ruilingen		Op 4 februari vindt de herijking plaats	Op 4 februari vindt de herijking plaats
* Keersop	Provincie / DLG	realisatie	* mrt. '10: afgerond	opgeleverd	opgeleverd
* Inrichtingsplan De Weijerkens	Provincie / DLG	realisatie	* sept. '10: oplevering	opgeleverd	opgeleverd
* Inrichtingsplan Bosscheweijer/Fortjeloop	Waterschap/terreinbeheerder	realisatie	* mrt. '10: afspraak over uitvoering	met waterschap en terreinbeheerder wordt de aanpak van de inrichting besproken	Staatsbosbeheer gaat met het inrichtingsplan Bosscheweijer aan de slag. Natuurmonumenten richt het onderdeel Stevensbergen in. Voor de Fortjesloop dienen nog een aantal kavels vrijgeruild te worden.
<b>Gebiedscontract De Pielis</b>	<b>Provincie</b>	Overeenkomst	* mei. '10: ondertekening * dec. '10 concept ruilvoorstel	Convenant wordt tijdens de dag van het Brabantse platteland getekend. Het kavelruilteam bekiikt de realisatie mogelijkheden	Convenant is getekend. Pachtovereenkomst en ruilingen worden voorbereid
<b>Riethoven</b>	<b>Gemeente Bergeijk</b>	Financiering	* sept. '10: opleggers gereed	Opleggers worden opgesteld	Subsidie is verleend. Uitvoering wordt gestart.
<b>Cranendonck</b>					
<b>Gebiedsprogramma Baronie Cranendonck</b>	<b>Waterschap De Dommel</b>	Financiering	* mrt. '10: financiering geregeld * juni '10: Nieuwe koers	Plan van aanpak ligt bij de provincie tbv de financiering	Financiering is geregeld. In de RRC wordt vervolg gepresenteerd.
<b>IDOP Soerendonck</b>	<b>Gemeente Cranendonck</b>	Financiering	* feb. '10: beschikking	IDOP wordt in februari beschikt	Subsidie is verleend. Uitvoering wordt gestart.
<b>Eindhoven</b>					
<b>Programmafinanciering Eindhoven</b>	<b>Gemeente Eindhoven</b>	Financiering	* mrt. '10: bespreking provincie	Het concept is gereed. Moet eerst intern binnen de gemeente vastgesteld worden	Programma wordt voor nieuwe bestuursakkoord aangedragen in 2011
<b>Heeze-Leende</b>					
<b>LOG Chijnsgoed</b>	<b>Provincie</b>	inpassingsplan	* volgende vergadering planning	Momenteel wordt MER opgesteld en wordt basis gelegd aan het inpassingsplan	In afwachting van het besluit en de uitwerking het statendeбат is het project tijdelijk stilgelegd. Zodra de duidelijkheid er is over de herbegrenzing van de LOG's er is worden vervolg acties gepland.
<b>Natuurbrug Valkenswaardse weg</b>	<b>Provincie</b>	realisatie	* sept. '10: aanbesteding disign & construct * jan '11: start uitvoering		Op dit moment zit het in contractfase met RWS
<b>Recreatievepoort De Plaetse</b>	<b>Staatsbosbeheer</b>	realisatie	??	Men is op zoek naar een ondernemer die de zaak wil exploiteren	Nog in overleg met ondernemers
<b>GEB Ieenderbos Bosbeekseheide</b>	<b>DLG</b>	plan			
<b>Valkenswaard</b>					
<b>Valkenswaard zuid * zie gemeentegrensoverschrijdend: WILG- rinctingsplan</b>	<b>Gemeente Valkenswaard</b>	Financiering	* jun. '10: duidelijkheid financiering	Gemeente is in overleg met Provincie over financiering van de groene en blauwe doelen	Gemeente is in overleg met Provincie over financiering van de groene en blauwe doelen
<b>Veldhoven</b>					
<b>IDOP Oerle</b>	<b>Gemeente Veldhoven</b>	Financiering	* feb. '10: besluitvoering provincie over financiering	Is ingediend. In februari is de besluitvorming	Subsidie is verleend. Uitvoering wordt gestart.
<b>Waalre</b>					
<b>* zie gemeentegrensoverschrijdend: WILG- rinctingsplan</b>					
<b>Gemeentegrensoverschrijdend</b>					

WILG inrichtingsplan Valkenswaard-Waalre	Provincie / DLG	inrichtingsplan	* feb. '10: nieuwe planning vastgesteld * juni '10: bespreking aanpak ikv EHS verwerving	<ul style="list-style-type: none"> <li>De planning wordt aangepast. De nieuwe planning wordt gemaakt in samenwerking met de bestuurders van de partijen. De volgende vergadering wordt deze gepresenteerd. De MER is restart.</li> <li>De extra financiering is geregeld. Er zijn brieven uit naar de diverse partijen. Van Waalre verwachten we eerst nog een brief over de deelname.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koers bepalen aan de hand van resultaat prioritering EHS verwerving</li> </ul>
De Hogt-Dommeldal	Gemeenten Veldhoven / Eindhoven / Waalre	plan	* okt uitvoeringsprogramma		17 juni wordt gestart om vanuit de visie van de Bosgroep tot een uitvoeringsprogramma te komen.
NNP	Waterschap De Dommel	realisatie	* apr. '10: overzicht planning		volgende vergadering wordt dit punt uitgewerkt.
Dommelpad	Streekhuis	realisatie		*	* routewerk start 1 juli met de inventarisatie van de route (peer tot s-Hertogenbosch) voor ons gebied wordt gebruik gemaakt van de reeds